

## Schedule Peralatan dan Bahan

**Nama Paket** : Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (SP.157)

**Lokasi** : KAB.PASAMAN

### PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Volume	Sat	Mulai	Selesai
1	Buldozer	1	Unit	1-May-15	5-May-15
2	Excavator	1	Unit	1-May-15	13-Jun-15
3	Vibro Comp	1	Unit	1-May-15	26-Sep-15
4	Motor Grader	1	Unit	1-May-15	26-Sep-15
4	Dump Truck	9	Unit	1-May-15	26-Sep-15
5	Water Tank	1	Unit	10-May-15	26-Sep-15
5	Aspal Finisher	1	Unit	19-Aug-15	31-Aug-15
6	Aspal Sprayer	1	Unit	19-Aug-15	31-Aug-15
6	Tandem	1	Unit	19-Aug-15	31-Aug-15
7	PTR	1	Unit	19-Aug-15	31-Aug-15

### MATERIAL

No	Jenis Material	Volume	V.lap	Sat	Awal	Akhir
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	4,559	5,927	M3	5-Jul-15	17-Aug-15
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	2,460	3,198	M3	11-Sep-15	26-Sep-15
2	Timbunan Biasa	4,106	4,106	M3	10-May-15	10-Sep-15
3	Timbunan pilihan	7,056	9,173	M3	20-May-15	4-Jul-15
4	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	2,485	4,680	Ton	19-Aug-15	31-Aug-15